

Al día con la Vía

Proyecto Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz del Viso

Así avanza nuestro proyecto


Desde el mes de febrero iniciamos con las obras de mejoramiento en nuestro corredor vial, las cuales avanzan a buen ritmo. Comenzamos trabajos en la **Unidad Funcional 2** correspondiente al tramo **El Carmen de Bolívar – Carreto – Cruz del Viso**. Hasta el momento estos son los trabajos realizados:



Campamento: El complejo industrial de **10 hectáreas** cuenta con una zona administrativa, una planta trituradora y y planta de asfalto para el procesamiento de materiales de construcción. El área de oficinas del complejo ya está operando y se espera que el área industrial funcione a pleno rendimiento en los próximos meses.


Drenaje transversal:

Previo a la ampliación del corredor vial existente, se debe extender el sistema de drenaje que lo atraviesa. Por ello, se vienen interviniendo los siguientes elementos:




Alcantarillas:

Se tiene prevista la ampliación de aproximadamente **600 alcantarillas** a lo largo del corredor y, además de las ya intervenidas, se está actuando en **17 puntos semanalmente**.



Box Culvert:

Son elementos para la conducción de fluidos en forma de “**cajas de cemento**”. Actualmente, se está trabajando en **4 puntos**.





Puentes:

Se están ensanchando **2 puentes** en el municipio de San Jacinto.

Drenaje longitudinal:

Permite conducir el agua paralelo al corredor y evitar su interferencia con la carretera. Para este fin se mejoran y construyen nuevas cunetas.



Tala de árboles:

Se ha autorizado la tala de **23.554 árboles** en las **3 unidades funcionales**, los cuales se compensarán con **145.745 árboles nuevos**.



Movimiento de cercas:

Se realizan trabajos de movimiento y reposición de cercas de los predios que van a ser afectados por el mejoramiento de la infraestructura como consecuencia de ensanchamiento y rectificaciones de curvas.



Explanaciones:

Ya son visibles los trabajos de movimientos de tierra a los márgenes de la vía, a la altura del municipio de **San Jacinto**, con el fin de nivelar el terreno para la ampliación y mejoramiento del corredor existente.

Etapas de construcción: 1.080 días

- UF** Significa Unidad Funcional. Divide las actividades de mejoramiento por tramos
- UF 1** Puerta de Hierro – El Carmen de Bolívar / Variante El Carmen de Bolívar
- UF 2** El Carmen de Bolívar – Carreto – Cruz del Viso
- UF 3** Carreto – Palmar de Varela